

Muster: Inbetriebnahmeprotokoll für LUNOS-Lüftungssysteme

Bitte beachten Sie, dass in diesem Protokoll eventuell nicht alle Punkte berücksichtigt werden, für individuelle Inbetriebnahmepunkte nutzen Sie bitte die dafür vorgesehenen Felder und ergänzen diese.

Datum _____

Bauvorhaben _____

Adresse _____

Zusatz _____

Anwesende Personen

Mit diesem Inbetriebnahmeprotokoll wird der Zustand der Lüftungsanlage zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Lüftungssystems in o.g. Bauvorhaben protokolliert und die Inbetriebnahme dokumentiert.

- | | erledigt |
|---|--------------------------|
| 1: Lüftungssystem nach Planung/Vorgabe verbaut (z.B. alle Geräte vorhanden) | <input type="checkbox"/> |
| 2: Allgemeinzustand der Anlage entspricht der Vereinbarung | <input type="checkbox"/> |
| 3: Lüftungssysteme/Komponenten gereinigt übergeben | <input type="checkbox"/> |
| 4: Alle Innenblenden vorhanden, gereinigt und sauber eingebaut | <input type="checkbox"/> |
| 5: Filter in allen Systemen gereinigt und vorhanden | <input type="checkbox"/> |
| 5: Alle Außengitter/-Hauben/-Elemente vorhanden und fest verbaut | <input type="checkbox"/> |
| 6: Wasserablauf aus Wandrohren ungehindert möglich | <input type="checkbox"/> |
| 7: Alle Wandrohre mit Gefälle nach außen verbaut? | <input type="checkbox"/> |
| 8: Alle Wandrohre sauber angeputzt, verklebt und abgedichtet | <input type="checkbox"/> |
| 9: Wandrohre ggf. geschlitzt und Kabel sauber eingeführt | <input type="checkbox"/> |
| 10: Alle Gerätekomponenten vorhanden (z.B. Schalldämmung) | <input type="checkbox"/> |
| 11: Alle Steuerungen korrekt verdrahtet (z.B. korrekte Kabeltypen) | <input type="checkbox"/> |
| 12: Alle Steuerungen am vorgesehenen Ort (Zimmer, Position) verbaut | <input type="checkbox"/> |
| 13: Alle Steuerungen korrekt konfiguriert (z.B. Gerätetypen) | <input type="checkbox"/> |
| 14: Funktionstest an Steuerungen vorgenommen | <input type="checkbox"/> |
| 15: Geräte reagieren auf Steuerbefehle der Steuerungen | <input type="checkbox"/> |

Besonderheiten/Sonstiges/Individuelle Punkte

Folgende Punkte können ggf. optional durchgeführt werden

	erledigt
16: Messung der Versorgungs- und Steuerspannungen an den Geräten	<input type="checkbox"/>
17: Messung der Gerätevolumenströme	<input type="checkbox"/>
18: Messung des Geräteschalls	<input type="checkbox"/>

Besonderheiten/Sonstiges/Individuelle Punkte

Für die genaue Protokollierung der Gerätemesswerte (Volumenströme, Schallwerte) können separat erhältliche Messprotokolle z.B. nach DIN1946-6 verwendet werden.

Hiermit wird eine korrekte und erfolgreiche Inbetriebnahme des verbauten Lüftungssystems bestätigt. Das System war zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme voll funktionsfähig und alle wesentlichen Funktionen und Eigenschaften wurden geprüft und protokolliert. Die Anlage befindet sich in einem abnahmefähigen Zustand. Die Abnahme wird separat dokumentiert und protokolliert.

Datum, Uhrzeit, Name
