

Checkliste für die Geräteübergabe an den Bauherren/Nutzer/Auftraggeber

- Sind alle Innenblenden, Filter und Außengitter oder Außenhauben vorhanden?
 - Halten alle Gitter und Blenden fest an der Fassade, sind also fest verschraubt?
 - Ist der Wasserablauf nicht behindert, also nach außen möglich?
 - Ist der rote Hinweiszettel an der Innenblende vorhanden und ausgeklappt?
- Ist der Fassadenschutzring eingeklebt und abgedichtet?
- Sind alle Gitter korrekt am Fassadenschutzring verschraubt und waagrecht ausgerichtet?
- Sind Rohr und Geräte, Komponenten und Filter ordnungsgemäß sauber?
- Sind alle Rohre innen- und außen putzbündig abgelängt/entgratet und sauber angeputzt?
- Sind alle Rohre eingeklebt und innen- und außen abgedichtet?
- Ist das Gefälle im Rohr nach außen eingebaut? (Kugeltest oder Wasserwaage)
- Sind die Rohre nicht deformiert? (Testgerät oder Messung)
- Ist das korrekte Kabel nach Vorgabe zum Lüfter verlegt? (z.B. J-Y(St)Y(2x2x0,8))
- Kommt das Kabel korrekt am Rohr hervor? Ist das Rohr geschlitzt?
- Ist ggf. eine „sternförmige Verdrahtung“ vorhanden? (z.B. bei e²)
- Sind die Steuerungen im richtigen Raum und mit zugehörigen Lüftern installiert?
 - Keine zusätzlichen Installationen für die Steuerungen (Installationskasten)
 - Ist das Anschlusskabel bzw. Schalterkabel nicht verlängert?
- Wurden Steuerung und Schalter/Bedienteil konfiguriert und korrekt angeschlossen?
- Funktionieren die Geräte? (Funktionstest)

Diese Checkliste ersetzt kein Abnahmeprotokoll. In Einzelfällen können weitere Maßnahmen erforderlich und sinnvoll sein.

Bitte nutzen Sie zur Geräteabnahme und Übergabe zusätzlich die **Checkliste für den Auftraggeber** (Bauherren und/oder Nutzer) und führen Sie eine Einweisung zur Nutzung und Reinigung und eine entsprechende Dokumentenübergabe durch.

Es sollte eine Dokumentation der Übergabe und Abnahme erfolgen und archiviert werden.