

Checkliste zum Ablauf einer Lüftungssystemübergabe

Vor der Übergabe sollten grundsätzlich alle Lüftungssysteme eine längere Zeit **nicht in Betrieb genommen werden**, um Verschmutzungen und Beschädigungen durch Baustaub und ähnliches zu vermeiden. Dazu ist es vorteilhaft, die verbauten Innenblenden verschlossen zu halten und die Gerätefilter nicht einzusetzen.

Eine Übergabe eines Lüftungssystems an den Bauherren oder Nutzer kann nach folgendem Schema erfolgen:

- Gemeinsames Öffnen aller Innenblenden mit dem Auftraggeber. Vorhandene rote Hinweiszettel sollen erst durch den Nutzer entfernt werden
- Gemeinsamer Filtereinbau mit dem Auftraggeber
- Kurze Einweisung des Auftraggebers
 - Erläuterung der Schalterfunktionen und der verbauten Steuerungen und Bedienteile
 - Gemeinsamer Test der Anlage (z.B. reversieren der entsprechenden Lüfter oder Überprüfung der Volumenströme)
- Übergabe der Lüftungsplanung an den Auftraggeber (eventuell mit einem Lüftungskonzept)
- Übergabe der Bauherren-Checkliste
 - Gemeinsames erstes Ausfüllen mit dem Auftraggeber
- Übergabe der notwendigen Nutzerinformationen (erhältlich unter www.lunos.de im Bereich „Mein LUNOS“ oder unter „Downloads“)
- Hinweise zur Reinigung und Gerätepflege (gesonderte Nutzerinformationen übergeben)
- Übergabe vom Auftraggeber abzeichnen lassen

Eventuell ist es notwendig auf gesonderte Vereinbarungen mit dem Auftraggeber einzugehen (wie z.B. erhöhter Schallschutz, Schlagregenfestigkeit, Filterklassen oder ähnliches).

Zur Übergabeprotokollierung stehen vorgefertigte Protokolle und Checklisten zur Verfügung. Besuchen Sie hierzu ebenfalls unsere Homepage unter www.lunos.de.