LUNOS Lüftungstechnik GmbH
für Raumluftsysteme

Wilhelmstraße 31
13593 Berlin

Tel. +49 30 362 001-0
Fax +49 30 362 001-89

info@lunos.de
www.lunos.de

Checkliste Auslegung Wohnungslüftung

Für eine genauere Auslegung benötigen wir noch weitere Angaben

Bauvorhaben _____

Anschrift BV _____ PLZ _____ Ort _____

Planer _____

Ansprechpartner _____ Tel. _____

Email: _____

☐ Sanierung ☐ Neubau

Gebäudelage ☐ offen ☐ normal ☐ geschützt

Gebäudedichtheit/ Erfahrungswert (ohne Angabe 0,8 1/h) n50 ____ 1/h

Feuerstätte ☐ keine ☐ raumluftabhängig ☐ raumluftunabhänging mit DIBT Zulassung

lichte Raumhöhe (ohne Angabe 2,50 m) _____ m ☐ Flächenangaben [m²] ohne Angabe ist eine Berechnung nicht möglich

Kellergeschoss in das Lüftungskonzept einbeziehen? ☐ ja ☐ nein

Brandschutz ☐ notwendig ☐ nicht notwendig

LUNOtherm (Fassadenelement für versteckte Lüftungsöffnung in der Laibung) ☐ ja ☐ nein

Dämmstärke _____ mm ☐ mineralische Dämmung (nicht brennbar) A

☐ erhöhter Schallschutz ☐ EPS-Styropor (schwer entflammbar) B

Lüftungssystem

☐ **Abluftsystem** (Ablüfter in den Funktionsräumen, Nachströmung über die Wohnräume)

Abluft ☐ Basisplatine (manuell schaltbar)***- vorwiegend in WC + Küche***

☐ Komfortplatine (sensorgesteuert)***- vorwiegend in Bad + Dusche***

Zusatzmodule: ☐ Radargestützter Bewegungsmelder

☐ Funkmodul

Zuluft ☐ ALD ☐ ALD-SV (schalloptimiert) ☐ ALD-S (max. Schall)

☐ **Kombiniertes System** (e^2 in den Wohnräumen, Ablüfter in den Funktionsräumen)

☐ **WRG System** (e^2 in den Wohnräumen, e^{go} in den Funktionsräumen)

☐ **WRG System** ($Ne^{xx}t$ in Büro-, Praxisräumen, Kindergärten o.ä.)

Bitte geben Sie hier den erforderlichen Volumenstrom an _____ m³/h

☐ **Zentralgerät** LUNOMAT

Steuerungen für WRG (e^2-Serie, e^{go}, RA 15-60) und Zentralgerät

☐ Universalsteuerung inkl. Feuchtesensor (Serienschalter) Standard für e^{go} und RA 15-60

☐ Smart Comfort Standard für e^2-Serie

☐ Gestensteuerung

☐ Touch Air Comfort ☐ zusätzl. CO_2 - Sensor

☐ KNX Systemsteuerung

Gewünschter Wärmerückgewinnungsgrad (evtl. Förderprogramme vorhanden) _____ %

Bemerkungen

_____

_____

_____

_____